

# EXECUÇÃO CONSOLIDADA ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EXERCÍCIO 2015

## Demonstrativo analítico dos contratos

LEI Nº 13.115/2015, de 20/04/2015

Fonte : FINPAC

DATA BASE : 04/12/2015

### AÇÕES DE INVESTIMENTO GRUPO 1 PAC

#### Unidade Portuária - PORTO DE VILA DO CONDE

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
11WH	(PAC) Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso2 no Porto de Vila do Conde	4.486,56	89,5%	5.013,16	0,2%	0,00	2.728.706,34	2.723.693,18
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	4.486,56	0,0%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo	%		
Ação: Estudos, análise de navegabilidade e elaboração de projetos de dragagem do canal de acesso ao Porto de Vila do Conde, com destaque ao Canal do Quiriri É Canal de acesso aos Portos do Pará. Construção do prédio do alojamento da Sinalização Náutica do SSN4.TERMO DE COOPERAÇÃO - VALOR CONTRATADO : R\$ 1.870.000,00 **	1.864.986,84	99,7%	4.486,6	100,0%	526,60	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	4.486,56	0,00%

#### Unidade Portuária - PORTO DE VILA DO CONDE

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
11XO	(PAC) Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde.	0,00	0,0%	6.206.487,09	74,4%	0,00	8.336.940,00	2.130.452,91
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%		
Ação: Execução de obras da ampliação do pier principal, alargamento do berço 302 e duplicação da ponte de acesso do Porto de Vila do Conde. CTO 23/2009 CONSTRUTORA TRIUNFO - VALOR CONTRATADO : R\$ 122.624.154,60 + T.A. R\$ 23.426,85 = R\$ 122.647.581,45	116.417.667,51	94,9%	0,00	94,9%	6.206.487,49	5,1%		
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	

#### Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
20HL	Adequação de Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária.	158.934,93	100,0%	158.934,93	0,0%	0,00	1.249.088,00	1.090.153,07
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	158.934,93	100,0%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%		
Ação: Serviços de inspeção, análise e projeto executivo de recuperação / reforço estrutural dos Pieres 100 e 200 e da ponte de acesso do Terminal de Outeiro. REMO ENG. CTO 47/2012 - VALOR CTO R\$ 490.248,02 <<CONCLUÍDO>>	446.697,55	91,1%	43.550,47	100,0%	0,00	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	43.550,47	100,00%
Ação: Elaboração e atualização do PDZ e PAP, dos Portos Organizados de Belém, Santarém e Vila do Conde, denominado Í Complexo Portuário do Pará É CPPA UFPA. CTO 30/2012 - VALOR CTO R\$ 1.887.217,21 + T.A. 398.957,72 = 2.286.174,93 <<CONCLUÍDO>>	2.170.790,46	95,0%	115.384,47	100,0%	0,00	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	115.384,46	72,60%

**Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo	
14KL	(PAC) Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária.	0,00	0,0%	405.677,94	0,0%	0,00	550.000,00	144.322,06	
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,00%	
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%			
Ação : aquisição de switches e controladora wireless. REDISUL Informáica CTO 38/2014 - VALOR R\$ 405.677,94.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	405.677,94	100,0%			
			EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%

**AÇÕES DE INVESTIMENTO  
GRUPO 2  
NOTIFICAÇÕES:  
ANTAQ,RFB,DRT,ANVISA E SEMA**

**Unidade Portuária - PORTO DE VILA DO CONDE**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo	
144H	Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde	6.984.475,28	74,2%	9.409.910,91	99,0%	4.800.000,00	4.709.478,00	99.567,48	
		EXECUTADO	Próprios	3.274.997,28	46,9%	União	3.709.478,00	53,11%	
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%			
Ação:Serviços de recuperação da pavimentação em trechos críticos da via alimentadora do Porto de Vila do Conde.REDENÇÃO MAT. CTO 43/2014 - VALOR CTO : R\$ 1.235.000,00 + T.A. R\$ 269.972,85 = R\$ 1.504.972,85	0,00	0,0%	1.504.972,85	100,0%	0,00	0,0%			
			EXECUTADO	Próprios	1.139.506,18	0,0%	União	365.466,67	0,00
Serviços remanescentes de recuperação de vias internas e de acesso ao PVC SANTO ANTONIO Eng e Const. Cto. 17/2015 = R\$ 5.074.054,54	0,00	0,0%	4.851.569,38	95,6%	222.485,16	4,4%			
			EXECUTADO	Próprios	1.507.558,05	0,0%	União	3.344.011,33	68,9%
Ação: Serviços de ampliação de rede de esgoto e pavimentação das Ruas 4, 5, intercessão das Ruas 6 e 7, e via de acesso da portaria Principal do Porto de Vila do Conde. CIRIO CONST. CTO 49/2013 - VALOR CTO : R\$ 3.720.344,47 <<CONTRATO RESCINDIDO>>	3.092.411,42	83,1%	627.933,05	100,0%	0,00	0,0%			
			EXECUTADO	Próprios	627.933,05	100,0%	União	0,00	0,00%

**Unidade Portuária - TERMINAL DE MIRAMAR**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo	
144E	Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar	1.901.301,22	74,1%	2.567.283,55	85,6%	3.000.000,00	0,00	432.716,45	
		EXECUTADO	Próprios	1.901.301,22	100,0%	União	0,00	0,00	
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%			
Ação: Pavimentação da Avenida Salgado Filho e rota de fuga e construção de Guarita Portuária e Unidade da SEFA, no Terminal de Miramar ESTRUTURAL CTO 35/2013 - VALOR CTO : R\$ 3.085.505,00 + T.A. R\$ 92.091,59 + T.A.2 R\$ 380.200,63 + T.A.3 R\$ 168.504,88 + 70.076,20= R\$ 3.796.378,30	2.305.874,81	60,7%	1.482.458,37	99,8%	8.045,12	0,2%			
			EXECUTADO	Próprios	1.482.458,37	100,0%	União	0,00	0,00
Ação: Serviços de Reforma da Portaria de Acesso ao Terminal Petroquímico de Miramar. 10 DE OUTUBRO CTO 08/2015 VALOR CTO : R\$ 699.895,63	0,00	0,0%	177.625,92	25,4%	522.269,71	74,6%			
			EXECUTADO	Próprios	177.625,92	100,0%	União	0,00	0,00
Ação: Serviços de recuperação de pavimentação interna das vias principais no Terminal de Miramar.FCK ENG. CTO 14/2014 - VALOR R\$ 507.999,99 + T.A. R\$ 92.197,35 = R\$ 600.197,34	223.312,91	37,2%	241.216,93	77,4%	135.667,50	22,6%			
			EXECUTADO	Próprios	241.216,93	100,0%	União	0,00	0,00

**AÇÕES DE INVESTIMENTO**

**AÇÕES DE INVESTIMENTO**  
**GRUPO 3**  
**DEMAIS INVESTIMENTOS**

**Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144J	Adequação de Instalações de Projetos à Atracação e Operação de Navios no Porto de Belém	0,00	0,0%	0,00	0,0%	100.000,00	10.958,00	110.958,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%		
	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%		
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%

**Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144C	Adequação de infraestrutura de Circulação no Porto de Belém	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%		
	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%

**Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144R	Adequação de Instalações Gerais de Suprimentos no Porto de Belém	965.422,31	26,5%	3.644.749,60	91,1%	4.000.000,00	0,00	355.250,40
		EXECUTADO	Próprios	965.422,31	100,0%	União	0,00	0,00%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%		
Ação: Serviços de recuperação da base do pavimento e execução de nova pavimentação na faixa de cais frontal aos Armazéns 11 e 12 do Porto de Belém. BG SERVICE 21/2013 VALOR R\$ 1.359.999,99 + TA R\$ 326.359,00 + T.A.2 R\$ 63.775,24 - R\$ 12.531,63(SUPRESSÃO DE VALOR)= R\$ 1.737.603,50 <<CONTRATO RESCINDIDO>> EXECUTADO : R\$ 1.454.870,42	1.411.570,27	81,2%	43.300,15	100,0%	0,00	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	43.300,15	100,0%	União	0,00	0,00%
Ação: Construção de plataforma metálica para a cabine de controle e instalação de defensas de proteção para a balança adjacente ao armazém 11 do Porto de Belém ASD 15/2015 VALOR R\$ 26.346,35	0,00	0,0%	26.346,35	100,0%	0,00	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	26.346,35	0,0%	União	0,00	0,0%
Ação: Serviços de adequação do 2º pavimento do Armazém 09 do Porto de Belém. SERRA SUL CTO. 30/2015 VALOR R\$ 173.990	0,00	0,0%	106.775,28	61,4%	67.214,72	38,6%		
		EXECUTADO	Próprios	106.775,28	0,0%	União	0,00	0,0%
Ação: Serviço de embreçamento da muralha do cais entre os armazéns 04-08 TECMAR Serv. Téc. Marit. 14/2015 VALOR R\$ 789.000,53	0,00	0,0%	789.000,53	100,0%	0,00	0,0%		
		EXECUTADO	Próprios	789.000,53	0,0%	União	0,00	0,0%

**Unidade Portuária - TERMINAL DE MIRAMAR**

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144A	Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)	435.933,52	99,9%	436.401,03	12,9%	1.150.000,00	2.228.597,00	2.942.195,97
		EXECUTADO	Próprios	219.069,92	0,0%	União	216.863,60	0,00%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar	%		
Ação: Serviços de Instalação de Defensas Portuárias - PIER 200 - MIRAMAR ENAD CTO 06/2015 - VALOR R\$ 192.015,12+T.A. R\$ 44.407,62=R\$ 236.422,74	0,00	0,0%	235.955,23	99,8%	467,51	0,2%		

		EXECUTADO	Próprios	98.903,52	41,9%	União	137.051,71	0,58
Ação: Serviço de instalação física no Terminal Petroquímico de Miramar OLIVA CTO 05/2015 - VALOR R\$ 199.978,29		0,00	0,0%	199.978,29	100,0%	0,00		0,0%
		EXECUTADO	Próprios	120.166,40	60,1%	União	79.811,89	0,40

#### Unidade Portuária - TERMINAL DE MIRAMAR

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144T	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Terminal de Miramar	309.376,37	7,1%	4.358.689,53	103,5%	4.210.000,00	0,00	-148.689,53
		EXECUTADO	Próprios	309.376,37	0,0%	União	0,00	0,00
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%	
Ação: Adequação do sistema de combate a incêndio do Terminal Petroq. de Miramar GMIESKI Cto. 27/2015 R\$ 699.798,97	0,00	0,0%	270.512,36	38,7%	429.286,61		61,3%	
		EXECUTADO	Próprios	270.512,36	0,0%	União	0,00	0,00%
Ação: Serviço de execução de novo abrigo para gerador do Terminal Petroquímico de Miramar 10 DE OUTUBRO Cto. 22/2015 R\$ 39.683,74	0,00	0,0%	38.864,01	97,9%	819,73		2,1%	
		EXECUTADO	Próprios	38.864,01	0,0%	União	0,00	0,00%

#### Unidade Portuária - TERMINAL PORTUÁRIO DE OUTEIRO

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144L	GENÉRICA: Adequação de Instalação de Proteção à Atracação e Operação de Navios no Terminal de Outeiro	0,00	0,0%	0,00	0,0%	100.000,00	500.000,00	600.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%	
Ação: Reforço dos sistemas de defensas em madeira berço 202 TPO <<CANCELADO >> ENGEMAR R\$ 29.621,95	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		100,0%	
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	

#### Unidade Portuária - TERMINAL PORTUÁRIO DE OUTEIRO

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144W	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro	1.063.513,68	88,0%	1.207.995,22	92,9%	1.300.000,00	0,00	92.004,78
		EXECUTADO	Próprios	1.063.513,68	0,0%	União	0,00	0,00%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%	
Recuperação do Muro de Arrimo Bolsão Geotextil em Outeiro MASTERSERV CTO 41/2014 Valor R\$ 1.207.995,22	0,00	0,0%	1.063.513,68	88,0%	144.481,54		12,0%	
		EXECUTADO	Próprios	1.063.513,68	100,0%	União	0,00	0,00%

#### Unidade Portuária - PORTO DE VILA DO CONDE

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
144K	Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e operação de Navios no Porto de Vila do Conde	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,00
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%	
	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,0%	
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,00

#### Unidade Portuária - PORTO DE SANTARÉM

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
12L7	Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%
Discriminação	Executado	%	Executado	%	Saldo a executar		%	

Discriminação	até 2014	2014	em 2015	2015	Saldo a executar	%		
	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
	EXECUTADO		Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,0%

### Unidade Portuária - PORTO DE VILA DO CONDE

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo	
144V	Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e operação de Navios no Porto de Vila do Conde	516.379,05	17,94%	2.877.785,88	100,00%	2.600.000,00	557.385,00	279.599,12	
		EXECUTADO		Próprios	516.379,05	100,0%	União	0,00	0,00%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%		
Ação: Serviços de construção da Portaria Principal do Porto de Vila do Conde. BG SERVICE CTO 26/2013 - VALOR R\$ 2.114.425,29 + T.A. R\$ 317.431,75+ T.A.2 R\$ 95.605,45 + T.A.3 R\$ 191.118,48= R\$ 2.718.580,97 <b>&lt;&lt;CONTRATO ENCERRADO&gt;&gt; VALOR FINAL - R\$ 1.865.328,01</b>	1.787.158,94	95,8%	78.169,07	100,0%	0,00		0,0%		
	EXECUTADO		Próprios	78.169,07	100,0%	União	0,00	0,00%	
Ação: Execução de 4 (quatro) plataformas em concreto armado das balança do Porto de Vila do Conde ESTRUTURAL CTO 25/2013 - VALOR R\$ 128.838,67	126.838,67	98,4%	2.000,00	100,0%	0,00		0,0%		
	EXECUTADO		Próprios	2.000,00	100,0%	União	0,00	0,00	
Ação: Aquisição de equipamentos para Portaria C do Porto de Vila do Conde. TOLEDO DO BRASIL CTO 21/2015 - VALOR EXECUTADO R\$ 507.881,40 <b>SERVIÇO REMANESCENTE R\$ 108.426,34</b>	507.881,40	82,4%	54.213,17	91,2%	54.213,17		8,8%		
	EXECUTADO		Próprios	54.213,17	0,0%	União	0,00	0,00	
Ação: Construção do grupo sanitário, sala de descanso e sala de controle operacional no TMU1 10 DE OUTUBRO CTO 11/2015 VALOR R\$ 789.989,97	0,00	0,0%	102.637,48	13,0%	687.352,49		87,0%		
	EXECUTADO		Próprios	102.637,48	0,0%	União	0,00	0,00	
Ação: Construção de Muro Limitrofe na Área Retro Portuária do Porto de Vila do Conde HYH CTO 02/2015 - VALOR R\$ 279.359,33	0,00	0,0%	279.359,33	100,0%	0,00		0,0%		
	EXECUTADO		Próprios	279.359,33	0,0%	União	0,00	0,00	
Ação: Execução de 2 plataformas em concreto armado das balanças na portaria principal do Porto de Vila do Conde ENGENCOLO CTO 12/2015 - VALOR R\$ 111.795,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	111.795,00		100,0%		
	EXECUTADO		0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	
Ação: Contratação de empresa para realizar serviços de tratamento e pintura das estruturas e piso em concreto da ponte de acesso ao TGL do Porto de Vila do Conde OPEMACS CTO 59/2013 - VALOR R\$ 1.374.000,00 R\$ 117.249,69 =R\$ 1.491.250	1.397.104,22	93,7%	0,00	93,7%	94.145,78		6,3%		
	EXECUTADO		Próprios	0,00	0,0%	União	0,00	0,00%	

### Unidade Portuária - PORTO DE SANTARÉM

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo	
144U	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Santarém.	577.962,10	0,0%	1.906.657,06	0,0%	1.000.000,00	800.000,00	-106.657,06	
		EXECUTADO		Próprios	577.962,10	0,0%	União	0,00	0,00%
Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%		
serviços de implantação do sistema de combate a incêndio do Porto de Santarém A C HENN DA SILVA CTO 23/2015 - VALOR R\$ 759.180	0,00	0,0%	533.693,75	70,3%	225.486,25		0,0%		
	EXECUTADO		Próprios	533.693,75	0,0%	União	0,00	0,00	
Serviços elétricos no sistema de tomadas Refers do pátio de contêineres do Porto de Santarém NORTEN CTO 35/2014 - VALOR R\$ 44.268,35	0,00	0,0%	44.268,35	100,0%	0,00		0,0%		
	EXECUTADO		Próprios	44.268,35	0,0%	União	0,00	0,00	

### INSTALAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
--------	---------------	-------------------	--------	-----------	-------	-----------------	---------------	-------

3286	Instalação de Bens Imóveis	0,00	22,6%	0,00	0,0%	500.000,00	0,00	500.000,00
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar*		%
			0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,0%

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	382.375,92	72,33%	528.640,27	52,86%	1.000.000,00	0,00	471.359,73
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação: Aquisição de bens Móveis em geral	0,00	0,0%	382.375,92	38,2%	0,00		0,0%

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	1.044.556,13	27,69%	3.772.131,01	99,53%	3.790.000,00	0,00	17.868,99
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação: Contratação dos serviços de gestão eletrônica, digitalização e organização de documentos, serviços de BPM/WORKFLOW e aquisição de software de GED/ECM e BPM/WORKFLOW. M.I MONTREAL CTO 37/2011 - VALOR R\$ 1.731.810,20 + T.A. 2 R\$ 808.800,00 = R\$ 2.540.610,20	1.330.222,81	52,4%	979.832,34	90,9%	230.555,05		9,1%
	Ação: Aquisição de equipamentos de informática.	0,00	0,0%	64.723,79	1,8%	3.541.575,96		98,2%

## AÇÕES CONDUZIDAS PELA SECRETARIA DE PORTOS

Unidade Portuária - PORTO DE SANTARÉM								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
7U31	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém (SEP)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	160.000,00	160.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação conduzida pela SEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,00

Unidade Portuária - PORTO DE VILA DO CONDE								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
7U32	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	160.000,00	160.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação conduzida pela SEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,00

Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
20HM	Estudo para o Planejamento do Setor Portuário (SEP)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação conduzida pela SEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,00

Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo

14KJ	Implantação do Sistema de Apoio d Gestão de Tráfego de Navios.(SEP)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	160.000,00	160.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação conduzida pela SEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,00

Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
14KM	Implantação do Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística (SEP)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	160.000,00	160.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação conduzida pela SEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,00

Unidade Portuária - PORTO DE SANTARÉM								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
12L8	(PAC) Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém.	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,0%
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	

Unidade Portuária - PORTO DE BELÉM								
Código	Discriminação	Executado em 2015	% 2015	Empenhado	%2015	Recurso Próprio	Recurso Uniao	Saldo
14RC	(PAC) Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos (SEP)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	660.000,00	660.000,00
		EXECUTADO	Próprios	0,00		União	0,00	
	Discriminação	Executado até 2014	% 2014	Executado em 2015	% 2015	Saldo a executar		%
	Ação: O projeto será elaborado pela Universidade do Rio de Janeiro É UFRJ. Ação conduzida pela SEP(PAC) RAP : R\$ 500.000 / LOA 2014 : R\$ 3.000.000 - RECURSOS NÃO REPASSADOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,0%
		EXECUTADO	Próprios			União		

RESUMO							
Discriminação	Execução	Recurso Próprio Utilizado	Recurso da Uniao Utilizado	Total de Recursos Próprios	Total de Recursos da Uniao	%	
Executado até 2014	23.016.642,53	16.751.314,23	6.265.328,30	24.300.000 ( 68,94 %)	63.118.480 ( 9,93 %)	26,33%	
Executado em 2015	14.344.717,07	10.254.953,98	4.089.763,09	28.550.000 (35,92 %)	27.771.152 (14,73 %)	25,47%	
<b>TOTAL EMPENHADO em 2015</b>	<b>37.486.357,18</b>	<b>56.321.152,34</b>	<b>66,56%</b>				